

Отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2017 г.

N п/п+ A4: I21	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 2. Строительство новых объектов системы центрального теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
1	Обустройство индивидуального теплового пункта № 8 с узлом учета тепловой энергии (Ялагина, 20)	2017	2017	2017	2017	1 273	1 784	
2	Обустройство индивидуального теплового пункта № 20 с узлом учета тепловой энергии (Западная, 5)	2017	2017	2017	2017	1 273	1 818	
3	Обустройство индивидуального теплового пункта № 21 с узлом учета тепловой энергии (Западная, 7)	2017	2017	2017	2017	1 273	1 790	
4	Обустройство индивидуального теплового пункта № 22 с узлом учета тепловой энергии (Западная, 9)	2017	2017	2017	2017	1 281	1 792	
5	Обустройство индивидуального теплового пункта № 30 с узлом учета тепловой энергии (Западная, 29)	2017	2017	2017	2017	1 289	1 834	
6	Обустройство индивидуального теплового пункта № 16 с узлом учета тепловой энергии (Ялагина, 30)	2017	2017	2017	2017	1 303	1 845	
7	Обустройство индивидуального теплового пункта № 32 с узлом учета тепловой энергии (Западная, 33)	2017	2017	2017	2017	1 307	1 951	
8	Обустройство индивидуального теплового пункта № 28 с узлом учета тепловой энергии (Западная, 25)	2017	2017	2017	2017	1 312	1 876	

9	Обустройство индивидуального теплового пункта № 19 с узлом учета тепловой энергии (Западная, 3а)	2017	2017	2017	2017	1 316	1 842	
10	Обустройство индивидуального теплового пункта № 7 с узлом учета тепловой энергии (Ялагина, 18а)	2017	2017	2017	2017	1 337	1 780	
11	Обустройство индивидуального теплового пункта № 24 с узлом учета тепловой энергии (Ялагина, 22а)	2017	2017	2017	2017	1 362	1 941	
12	Обустройство индивидуального теплового пункта № 10 с узлом учета тепловой энергии (Ялагина, 14а)	2018	2017	2018	2017	0	1 844	
13	Обустройство индивидуального теплового пункта № 4 с узлом учета тепловой энергии (Ялагина, 14)	2017	2016	2017	2016	1 298	0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
14	Монтаж узла учета	2017	2017	2017	2017	298	298	
15	ладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (Сеть теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана, диаметр труб 720х9 мм от т.А до ГТУ ТЭЦ)	2016	2016	2018		6824	6824	
ИТОГО по программе						22 746	29 222	

**Отчет об использовании денежных средств за 2017 г.
по инвестиционной программе**

Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) в 2017 г.		
	план	факт	расхождение
1	3	4	5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	22 748	29 222	-6 474
Собственные средства	15 923	15 102	821
амортизационные отчисления в тарифе			0
прибыль в тарифе, направленная на инвестиции	15 923	15 102	821
прочие собственные средства			
Привлеченные заемные средства	6 825	14 120	-7 295
кредиты/прочие привлеч. средства	6 825	14 120	-7 295
прочие средства инвестора			
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, с НДС	26 843	34 482	-7 639
Капитальные вложения, без НДС	22 748	29 222	-6 474

Об использовании инвестиционных средств за 2017 г. без НДС

период	Объем финансирования	Прибыль, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.	Заемные средства, тыс. руб.	Другие источники, тыс. руб.
1 квартал	5 265	5 265			
2 квартал	2 995	2 995			
3 квартал	1 931	1 931			
4 квартал	19 030	4 910		14 120	
ИТОГО	29 222	15 102	0	14 120	0